



وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة

Ministry of Electricity & Renewable Energy

إفتتاح مشروعات وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة

٢٤ يوليو ٢٠١٨



وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

دكتور / محمد حامد شاكر

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة



وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

إنجازات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

إعتباراً من يونيو ٢٠١٤

مشروعات الكهرباء لتأمين متطلبات التنمية





محتويات العرض

أولاً: التحديات التي واجهت قطاع الكهرباء منذ يونيو ٢٠١٤ وإجراءات التغلب عليها.

ثانياً: إستثمارات قطاع الكهرباء من يونيو ٢٠١٤.

ثالثاً: مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية.

رابعاً: تطوير شبكات نقل الكهرباء على الجهود المختلفة.

خامساً: تطوير شبكات توزيع الكهرباء.

سادساً: الربط الكهربائي.

سابعاً: تحسين الخدمة المقدمة للجمهور والدور المجتمعي لقطاع الكهرباء.



أولاً: التحديات التي واجهت قطاع الكهرباء منذ يونيو ٢٠١٤ والإجراءات التي تم إتخاذها للتغلب عليها

- ١- عجز قدرات توليد الكهرباء.
- ٢- الإعتماد بشكل أساسى على الغاز الطبيعى والمشتقات البترولية فى تشغيل محطات الكهرباء.
- ٣- عدم إستكمال برامج صيانة محطات الكهرباء.
- ٤- بعض الأعمال التخريبية لمكونات الشبكة الكهربائية.



التحديات والحلول

- لا زلنا نذكر كيف وصل تخفيف الأحمال الكهربائية حيث تراوح العجز ما بين ٢٠٠٠ - ٣٠٠٠ ميجا وات يومياً وبلغ أقصاه فى أحد أيام شهر أغسطس ٢٠١٤ إلى ما يزيد عن ٦٠٠٠ ميجا وات.
- كان تأثير تخفيف الأحمال له ضرر كبير على جميع المستهلكين بدون إستثناء (المستشفيات - الصناعة - الأعمال التجارية - الورش - ... الإستخدامات المنزلية) وكانت دائماً الخسارة المرتبطة بإنقطاع التيار الكهربائى ذات أثر سيئ على الجميع


بلا إستثناء.





١- تحديات العجز في القدرات الكهربائية

بلغ إجمالي العجز في القدرات المتاحة ما بين ٢٠٠٠-٣٠٠٠ ميغا وات يومياً إعتباراً من عام ٢٠٠٨ ووصل إلى أقصاه ليبلغ حوالي ٦٠٥٠ ميغا وات خلال أحد أيام أشهر صيف ٢٠١٤.





٢- تحديات الإعتماد على مصدر واحد لتوليد الكهرباء

نتيجة الإعتماد بشكل أساسى على الغاز الطبيعى والمشتقات البترولية فى تشغيل محطات توليد الكهرباء **بنسبة تبلغ حوالى ٩٠%** من مزيج الطاقة دون النظر إلى تنويع مصادر توليد الكهرباء من المصادر الأولية الأخرى للطاقة مثل الشمس والرياح - الوقود النووى - الفحم.

وقد ساهم العجز فى إمدادات الوقود إلى زيادة الأحمال المفصولة خلال فترات الذروة خلال الصيف نتيجة لـ:

- عدم توافر الغاز الطبيعى والإعتماد على المازوت أو السولار فى تشغيل المحطات مما تسبب فى عدم القدرة على تشغيل المحطات بكامل قدراتها.
- إستهداف الأعمال الإرهابية لخطوط الغاز الطبيعى.



٣- تحديات عدم إستكمال برامج صيانة محطات الكهرباء

عدم القدرة على تنفيذ برامج صيانة وحدات التوليد، حيث لم يتم تنفيذ أكثر من ٧٢,٣% من إجمالي القدرات المستهدف صيانتها وكذا صيانة الخطوط ومحطات المحولات مما أدى إلى عدم توافر القدرات اللازمة لمجابهة الأحمال .

البرنامج التنفيذي لصيانة محطات توليد الكهرباء خلال عام ٢٠١٣ / ٢٠١٤ .

العام	القدرات المستهدف صيانتها	القدرات التي تم صيانتها	نسبة ما تم تنفيذه
٢٠١٤/٢٠١٣	٢٦٦٤٤ (ميغا وات)	١٩٢٧٣ (ميغا وات)	٧٢,٣ % من المفترض أن تكون النسبة ١٠٠%



٤- تحديات الأعمال التخريبية فى أبراج الكهرباء

تعرض المنشآت والمهمات التابعة لشبكة نقل و توزيع الكهرباء للإعتداء والهجمات الإرهابية والتخريبية فى أعقاب يناير ٢٠١١.

٢٨ مايو ٢٠١٤





الإجراءات التي تم إتخاذها للتغلب على مشكلة العجز بالقدرات المتاحة وذلك لمواجهة صيف ٢٠١٥

تم تحديد عدد (٤) محاور أساسية للتغلب على مشاكل العجز بالقدرات المتاحة:

١- تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة بإجمالي قدرة ٣٦٣٦ ميغا وات بإستثمارات ٢,٧ مليار دولار.

٢- إستكمال تنفيذ مشروعات لمحطات إنتاج الكهرباء بإجمالي قدرات ٤٢٥٠ ميغا وات بإستثمارات ٤ مليار دولار وهى


مشروعات سبق البدء فى تنفيذها ولم يتم الإنتهاء منها .

٣- ضرورة الإنتهاء من تنفيذ برامج الصيانة ورفع كفاءة المحطات بنسبة ١٠٠٪.

٤- التنسيق المستمر مع وزارة البترول لتوفير الوقود .



دعم القيادة السياسية لقضية عجز الطاقة الكهربائية




وضعت القيادة السياسية قضية الطاقة الكهربائية ضمن أجندتها الرئيسية باعتبارها
الركيزة الرئيسية للتنمية فى شتى مجالات الحياة الإقتصادية والإجتماعية
وإعتبار توفير الكهرباء مسألة أمن قومى.



تضافر جهود كافة الجهات بالدولة

للتغلب على أزمة الطاقة الكهربائية





١ - محطات مشروعات الخطة العاجلة بإجمالي قدرات ٣٦٣٦ ميغاوات

القدرات المضافة: ٣٦٣٦ ميغاوات تكلفة المشروعات: ٢٧٠٠ مليون دولار

تم تنفيذ أعمال الخطة خلال ٨,٥ شهر وهو إنجاز غير مسبوق

وذلك بنظام EPC+Finance



محطة توليد كهرباء المحمودية

قدرة ٣٣٦ م.وات (٢ * ١٦٨ م.و غازي)



محطة توليد كهرباء عتاقة

قدرة ٦٤٠ م.وات (٤ * ١٦٠ م.و غازي)



محطة توليد كهرباء بورسعيد

قدرة ٨٤ م.وات (٢ * ٤٢ م.و غازي)



محطة توليد كهرباء شرم الشيخ

قدرة ٢٨٨ م.وات (٦ * ٤٨ م.و غازي)



١- محطات مشروعات الخطة العاجلة بإجمالي قدرات ٣٦٣٦ ميغاوات



محطة توليد كهرباء غرب دمياط

قدرة ٥٠٠ م.وات (٤ * ١٢٥ م.و غازى)



محطة توليد كهرباء غرب أسيوط

قدرة ١٠٠٠ م.وات (٨ * ١٢٥ م.و غازى)



وحدات توليد الكهرباء المتنقلة

بإجمالي قدرات ٥٠٠ م.وات (٢٠ * ٢٥ م.و سولار)

موزعة فى عدد من المدن بمنطقة الصعيد لتحسين

التغذية الكهربائية بها



محطة توليد كهرباء الغردقة

قدرة ٢٨٨ م.وات (٦ * ٤٨ م.و غازى)



٢- إستكمال محطات توليد الكهرباء التي بدأ العمل بها قبل ٢٠١٤ بإجمالي قدرات ٤٢٥٠ ميغا واط

تم إستكمال محطات توليد الكهرباء التي بدأ العمل بها قبل ٢٠١٤ :

- الساعات المضافة (حتى نهاية عام ٢٠١٥) : ٤٢٥٠ ميغا فولت أمبير. - التكلفة : ٣٩٨٠ مليون دولار



محطة توليد كهرباء ٦ أكتوبر قدرة ٦٠٠ م.وات
(١٥٠*٤ م.وغازي)
تم إستكمال قدرات المحطة بالكامل



محطة توليد كهرباء بنها قدرة ٧٥٠ م.وات
دورة مركبة
(٢ * ٢٥٠ م.و غازي + ٢٥٠ م.و بخاري)
تم إستكمال ٢٥٠ م.و من إجمالي قدرات المحطة



محطة توليد كهرباء العين السخنة
قدرة ١٣٠٠ م.وات (٢ * ٦٥٠ م.و بخاري)
تم إستكمال قدرات المحطة بالكامل



٢- إستكمال محطات توليد الكهرباء التي بدأ العمل بها قبل ٢٠١٤ بإجمالي قدرات ٤٢٥٠ ميغاوات



محطة توليد كهرباء طاقة الرياح

قدرة ٢٠٠ م.وات

تم إستكمال قدرات المحطة بالكامل



محطة توليد كهرباء السويس

قدرة ٦٥٠ م.وات (٦٥٠ * ١ م.و بخارى)

تم إستكمال قدرات المحطة بالكامل



محطة توليد كهرباء شمال الجيزة

دورة مركبة

قدرة ٢٢٥٠ م.وات (٢٥٠ * ٦ غازي + ٢٥٠ * ٣ بخارى)

تم إستكمال ١٢٥٠ م.و من إجمالي قدرات المحطة

بهذا يكون تم إضافة ٦٨٨٦ م.و من يناير حتى ديسمبر ٢٠١٥



٣- تنفيذ برامج الصيانة والعمرات

■ تم تنفيذ برنامج الصيانة المخططة وإستعاضة قدرات إستعداداً لصيف أعوام ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨ بنسبة ١٠٠ ٪ والإنتهاء

منها خلال شهر إبريل من كل عام قبل دخول فصل الصيف على النحو التالي :



العام	القدرات التي تم صيانتها (ميغا وات)	القدرات المستعاضة (ميغا وات)
٢٠١٥ / ٢٠١٤ <u>قبل دخول فصل الصيف</u>	٢٧٣٠٣	٢٢٢٩
٢٠١٦ / ٢٠١٥ <u>قبل دخول فصل الصيف</u>	٣٥٧٢٥	٢٠٢٥
٢٠١٧ / ٢٠١٦ <u>قبل دخول فصل الصيف</u>	٣١٤٧٥	١٩٦٠
٢٠١٨ / ٢٠١٧ <u>قبل دخول فصل الصيف</u>	٢٧٦١٩	١٨٨٥



ثانياً : إستثمارات قطاع الكهرباء

إعتباراً من يونيو ٢٠١٤



إجمالي التكلفة الإستثمارية لمشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من يونيو ٢٠١٤ حتى نهاية ٢٠١٨

بلغت إجمالي التكلفة الإستثمارية لمشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة التي بدء بها العمل إعتباراً من عام ٢٠١٤ شاملة محطات (الضخ والتخزين بعتاقة والفحم بالحمراوين)

حوالي ٥١٥ مليار جنيه بخلاف تكلفة المحطة النووية على النحو التالي:

٤٣٣,٥ مليار جنيه

مشروعات إنتاج الكهرباء

٥٤,٤ مليار جنيه

مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء

٢٧ مليار جنيه

مشروعات شبكات توزيع الكهرباء

□ وذلك بالإضافة إلى تكلفة إستثمارات مشروعات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة والتي تبلغ حوالي ٢ مليار دولار كإستثمارات أجنبية مباشرة (FDI)



ثالثاً: مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية



مشروعات محطات الدورة المركبة العملاقة



إستكمالاً لتأمين التغذية الكهربائية وعدم تكرار ظاهرة العجز في قدرات التوليد

خلال المؤتمر الاقتصادي بصرم الشيخ مارس ٢٠١٥ وتحت الرعاية المباشرة

للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي


تم توقيع إتفاقية شراكة مع شركة سيمنس لبناء ثلاث محطات دورة مركبة عملاقة وفقاً لأعلى مستويات الكفاءة العالمية

١٤٤٠٠ ميجاوات بإجمالي إستثمارات ٦ مليار يورو

حوالي ٤٥٪ من القدرات المركبة وقت التعاقد



مشروعات محطات الدورة المركبة العملاقة



وفاء لهذا الإلتزام وبمتابعة دقيقة ومستمرة من السيد رئيس الجمهورية لمعدلات التنفيذ لإنجاز هذه المشروعات فى زمن قياسى فقد تم التخطيط والبناء للثلاث مشروعات محطات الدورة المركبة العملاقة فى زمن قياسى (عامين ونصف العام من الإغلاق المالى للتمويل) وهى: البرلس - العاصمة الإدارية - بني سويف.

وذلك بنظام EPC+Finance



مواعيد دخول محطات توليد الكهرباء العملاقة التي نفذتها شركة سيمنس وشركائها المحليين

تم تحقيق الإغلاق المالى للتمويل وبدء العمل فى المشروعات الثلاث ديسمبر ٢٠١٥ وتم الإنتهاء من تنفيذها وتشغيلها خلال عامين ونصف و هو إنجاز غير مسبوق على مستوى العالم.

إجمالي القدرات المركبة (ميغاوات)	العاصمة الإدارية	البرلس	بنى سويف	العام
قدرات تم دخولها على الشبكة				
٣٢٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٢٤٠٠	٢٠١٦
٥٦٠٠	٢٠٠٠	٢٨٠٠	٨٠٠	٢٠١٧
٥٦٠٠	٢٤٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	٢٠١٨
١٤٤٠٠ ميغاوات	الإجمالي لقدرات المحطات حتى تاريخه			

□ تساهم فى توفير من ١ - ١,٣ مليار دولار سنوياً من إستهلاك الوقود فى مصر حال إستخدامها لتوليد الكهرباء لتغذية الحمل الأساسى Base-Load للشبكة الكهربائية الموحدة.



مشروع محطة توليد كهرباء بنى سويف قدرة (٤٨٠٠) ميغا وات

مساحة المشروع: ١١٠ فدان



SIEMENS ELSEWEDY

تم الإنتهاء من دخول جميع الوحدات مايو ٢٠١٨



مشروع محطة توليد البرلس قدرة (٤٨٠٠) ميغا وات

مساحة المشروع: ٢٥٠ فدان



SIEMENS ORASCOM
CONSTRUCTION

تم الإنتهاء من دخول جميع الوحدات مايو ٢٠١٨



مشروع محطة توليد كهرباء العاصمة الإدارية قدرة (٤٨٠٠) ميغا وات

أكبر محطة تعمل بنظام تبريد الهواء
في أفريقيا و الشرق الأوسط

مساحة المشروع: ١٧٥ فدان



SIEMENS

ORASCOM
CONSTRUCTION

تم الإنتهاء من دخول جميع الوحدات يونيو ٢٠١٨



**إنطلاقاً من إستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة لتحسين كفاءة
محطات توليد الكهرباء لتقليل تكلفة وحدة الطاقة الكهربائية
يتم تحويل محطات الكهرباء لتعمل بنظام الدورة المركبة**



إجراءات رفع الكفاءة التي يقوم بها قطاع الكهرباء

تحويل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالدورة بالبسيطة لتعمل بنظام الدورة المركبة:

المحطة	القدرة المضافة	نسبة التنفيذ	موقف الربط على الشبكة
الشباب	٥٠٠ ميجاوات	١٠٠%	تم الربط بالشبكة
غرب دمياط	٢٥٠ ميجاوات	١٠٠%	تم الربط بالشبكة
٦ أكتوبر	٣٤٠ ميجاوات	٩٤%	متوقع الإنتهاء سبتمبر ٢٠١٨
أسيوط (الخطة العاجلة)	٥٠٠ ميجاوات	٩٦%	تم ربط موديول بقدرة ٢٥٠ م.و على الشبكة متوقع الإنتهاء أغسطس/ سبتمبر ٢٠١٨
توسيع غرب دمياط (الخطة العاجلة)	٢٥٠ ميجاوات	٩٨%	متوقع الإنتهاء أغسطس/ سبتمبر ٢٠١٨
إجمالي القدرات	١٨٤٠ ميجاوات	إجمالي التكلفة	٣٠ مليار جنيه



إجراءات رفع الكفاءة التي يقوم بها قطاع الكهرباء

محطة توليد الشباب بمدينة القصاصين
بمحافظة الأسمايلية



تحويل محطة توليد الشباب قدرة ١٠٠٠ م.و (٨ x ١٢٥ م.و غازى)

للعمل بنظام الدورة المركبة وذلك بإضافة وحدتين بخاريتين قدرة

٥٠٠ م.و ليصبح إجمالى قدرة المحطة ١٥٠٠ م.و.






إجراءات رفع الكفاءة التي يقوم بها قطاع الكهرباء

تحويل محطة غرب دمياط قدرة ٥٠٠ م.و (٤ x ١٢٥ م.و غازي) للعمل بنظام الدورة المركبة وذلك بإضافة وحدة بخارية قدرة ٢٥٠ م.و ليصبح إجمالي قدرة المحطة ٧٥٠ م.و.





القدرات الكهربائية المضافة من نهاية عام ٢٠١٤ حتى نهاية ٢٠١٨




• سيتم دخول الوحدة رقم ٣ (قدرة ٦٥٠ م.و) بمحطة جنوب حلوان الربع الأول من عام ٢٠١٩ ضمن مشروعات المحطات التي تم إستكمالها



مقارنة بين الحمل الأقصى والقدرات المتاحة

خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨

- سيصل إجمالي القدرات المضافة بنهاية هذا العام إلى ما يزيد عن ٢٥ ألف ميغا وات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة وهو ما يزيد عن القدرات المتاحة عام ٢٠١٣/٢٠١٤ وتكافئ حوالى ١٢ ضعف قدرة السد العالي.





مشروعات توليد طاقة كهربائية تم بدء العمل بها قبل ٢٠١٤ وجارى إستكمال تنفيذها



جنوب حلوان



محطة غرب القاهرة



محطة اسيوط

تنفيذ هذه المحطات عن طريق نظام الحزم أدى الى طول مدة التنفيذ

م	المحطة	القدرة	تاريخ طلب التمويل	تاريخ الموافقة على التمويل	تاريخ البدء فى التنفيذ	تاريخ دخول الوحدات	نسبة التنفيذ الإجمالية
١	جنوب حلوان حرارى	١٩٥٠ (٦٥٠x٣) ميغاوات	٢٠١٢	٢٠١٣	يونيو ٢٠١٤	(أغسطس - سبتمبر) ٢٠١٨ فبراير ٢٠١٩	٩٣ %
٢	اسيوط حرارى	٦٥٠ (٦٥٠x١) ميغاوات	٢٠١٢	٢٠١٤	ديسمبر ٢٠١٦	مارس ٢٠٢٠	٣١,٥ %
٣	غرب القاهرة حرارى	٦٥٠ (٦٥٠x١) ميغاوات	٢٠١٢	٢٠١٤	ديسمبر ٢٠١٦	مارس ٢٠٢٠	٢٨,٥ %




فى إطار إستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمجابهة التطور فى الأحمال وتنويع مصادر الطاقة الأولية فقد تم وضع الخطة الخمسية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٧ حيث سيتم إضافة محطات توليد كهرباء جديدة كالتالى:





١ - مشروعات توليد الكهرباء الجارى تنفيذها



مشروعات جارى البدء فى تنفيذها

ضمن الخطة الخمسية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٧

م	المحطة	مصدر التوليد	القدرة (ميغا واط)	التكلفة الإستثمارية (مليار دولار)
١	الضبعة	نووي	٤٨٠٠	٢١,٣ EPC + Finance
٢	الحمراوين	فحم	٦٠٠٠	٤,٤ EPC + Finance
٣	عتاقة	ضخ وتخزين	٢٤٠٠	٢,٦ EPC + Finance
٤	عيون موسى (قطاع خاص)	فحم	٢٦٤٠	BOO
٥	الأقصر (قطاع خاص)	دورة مركبة	٢٢٥٠	BOO



مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء

موعد الدخول للوحدات

خلال الفترة من عام
٢٠٢٦ - ٢٠٢٩

الشركة المنفذة



ROSATOM


الروسية

تم تسليم الموقع وتدشين العمل بالمشروع
بحضور رئيس شركة روس أتوم



بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١١ شهد

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
التوقيع على إشارة البدء لتفعيل وتنفيذ عقود محطة الضبعة النووية.



المفاعلات

٤ مفاعلات بإجمالي قدرة ٤٨٠٠ م.و
طراز الجيل الثالث للمفاعلات النووية

التكلفة

٢١,٣ مليار دولار


العمر الافتراضي

٦٠ عاما



عناصر الأمان النووي للمفاعل النووي الروسي من الجيل الثالث المتطور (VVER-١٢٠٠)

تجمع أنظمة الأمان النووي للمفاعل بين أنظمة السلامة الإيجابية والسلبية حيث **يتوفر مستوى غير مسبوق من الحماية ضد الحوادث الداخلية والعوامل الخارجية** فتصميم المفاعل يتحمل اصطدام طائرة ركاب كبيرة بالغلاف الخارجي للمحطة، بالإضافة إلى الزلازل ، الفيضانات ، العواصف ، تساقط الثلوج ، الانفجارات الخارجية.





مشروعات توليد الكهرباء بإستخدام الفحم النظيف

مدة التنفيذ

٦ سنوات

الاستشارى

TRACTABLE البلجيكية

التحالفات المقدمة

- **Chinese** (Dongfang- Shangahi Electric)
- **Japanese** (Marubini , Toyota Tsusho , Sumitomo)
- **American** (GE, Harbin)



القدرة

٦٠٠٠ ميجا وات

تعمل بالفحم النظيف طبقاً لأحدث التكنولوجيات
مع مراعاة عدم التأثير على البيئة

الموقع

منطقة الحمراوين

ساحل البحر الأحمر.

التكلفة التقديرية

٤,٤ مليار دولار

بنظام EPC+ Finance

تم الإعلان أن التحالف الصيني هو الفائز
بمناقصة مشروع الحمراوين

جارى السير فى إجراءات التعاقد



مشروع توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين

القدرة

٢٤٠٠ ميجاوات

عدد ٨ وحدات قدرة الوحدة ٣٠٠ ميجاوات

الموقع

جبل عتاقة بمحافظة السويس.


التكلفة التقديرية

٢,٦٧٢ مليار دولار

بنظام EPC+ Finance.

مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة

Underground Power House(2400MW)



يتم استخدام مياه الصرف المعالجة في ملئ الخزان

سيتم الإنتهاء من جميع الدراسات في أغسطس / سبتمبر ٢٠١٨

مدة التنفيذ

٧ سنوات

الاستشاري

ARTELIA الفرنسية

المنفذ

SYNOHYDRO الصينية



٢- مشروعات الضخ والتخزين الجارى دراستها

مشروعات مستقبلية جارى دراستها بإستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين


(تعتبر مشروعات الضخ والتخزين فى غاية الأهمية لتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة)

م	المحطة	مصدر التوليد	القدرة (ميغاوات)	التكلفة الاستثمارية (مليار دولار)
١	مشروع مقترح شمال الأقصر	ضخ وتخزين	٢٠٠٠	٢,٤ تقديري
٢	مشروع مقترح أرمنت قنا	ضخ وتخزين	٢٠٠٠	٢,٥ تقديري

- ولتعظيم الإستفادة من الطاقات المتجددة وتخزينها لإستخدامها عند الحاجة إليها فى أوقات الذروة تجرى الدراسة لإستكشاف مواقع أخرى يمكن استخدامها لإنشاء محطات بنظام الضخ والتخزين.
- ويعتبر موقعى **الأقصر وأرمنت** من المواقع الواعدة لتنفيذ محطات ضخ وتخزين بهما .
- جارى حالياً التواصل مع جهات التمويل الدولية لإتاحة التمويل اللازم لعمل الدراسات الحقلية التفصيلية لهذه المواقع.



١ - موقع شمال الأقصر



المسافة الرأسية بين الخزان العلوى والسفلى (الإرتفاع).

طول المسار بين الخزان العلوى والسفلى.

القدرات المتوقعة.

التكلفة المبدئية.

٣٥٤ متر


٢٤٠٠ متر

٢٠٠٠ ميجاوات

٢,٣٨ مليار دولار



٢- موقع أرمنت بقنا



المسافة الرأسية بين الخزان العلوى والسفلى (الإرتفاع).

طول المسار بين الخزان العلوى والسفلى .

القدرات المتوقعة.

التكلفة المبدئية .

٣٤١ متر

٢١٥٠ متر

٢٠٠٠ ميجاوات

٢,٤٧ مليار دولار



الطاقة المتجددة مستقبل مصر



مستقبل الطاقة المتجددة فى مصر

□ **جدير بالذكر أن إستراتيجية القطاع فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة تهدف إلى الوصول بها إلى نسبة ٢٠٪ من إجمالى**

القدرات المركبة بالشبكة عام ٢٠٢٢.

مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام ٢٠٢٢



○ **يجرى دراسة تنفيذ عدد من المشروعات مع شركات أجنبية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية**

بنظام BOO بإجمالى قدرات أكثر من ٣٥٠٠ م.و.




١- القدرات المركبة من الطاقة الشمسية

ما تم تنفيذه:

المحطة	التكنولوجيا	القدرة
الكريمات	مركزات الطاقة الشمسية CSP	١٤٠ (١٢٠ حرارى + ٢٠ شمسي)
بنبان بنظام FIT	خلايا فوتوفلطية PV	٥٠ ميجاوات
محطات صغيرة غير مرتبطة بالشبكة	خلايا فوتوفلطية PV	٤٠ ميجاوات
محطات مركبة لدى المستهلكين فوق أسطح المنازل +Roof-Top مشروعات FIT	خلايا فوتوفلطية PV	٢٠ ميجاوات
الإجمالي		١٣٠ ميجاوات



بنبان أكبر مشروع طاقة شمسية فى العالم



ما نشر بمجلة Forbes (middle-east) العالمية نوفمبر ٢٠١٧



بنبان أكبر مشروع طاقة شمسية فى العالم

يتسع الموقع الذى تم إختياره بمنطقة بنبان لإنشاء محطات

طاقة شمسية بإجمالى قدرات تصل الى ٢٠٠٠ ميغا وات

بمساحة إجمالية ٣٧,١ كم مربع

أحد المشروعات الأساسية لجذب إستثمارات أجنبية مباشرة FDI

٣٢	إتفاقيات شراء طاقة التى تم توقيعها (FIT)
١٤٦٥ ميغاوات	إجمالى القدرات التى سيتم اضافتها
حوالى ٢ مليار دولار	إجمالى الإستثمارات من هذه المشروعات
أكثر من ١٠٠٠٠	فرص العمل التى سيتم توفيرها

سوف تتيح هذه المشروعات توفير متطلبات التنمية الشاملة وإتاحة فرص للإستثمار بمحافظة أسوان حيث سيوفر المشروع الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب سواء فى مراحل الإنشاء أو التشغيل الفعلى.




المحطة الشمسية : تصور عام لموقع محطة بنبان بعد إنتهاء المشروع





مواقع مشروعات الطاقة الشمسية بنظام تعريفية التغذية بمنطقة بنبان - محافظة أسوان



١٤٦٥ ميغا وات كالتالى :

عدد المشاريع	القدرة للمشروع	إجمالي القدرة ميغا وات
٢٧	٥٠ م.و	١٣٥٠ م.و
٣	٢٠ م.و	٦٠ م.و
١	٢٥ م.و	٢٥ م.و
١	٣٠ م.و	٣٠ م.و

تم ربط أول مشروع من مشروعات موقع بنبان على الشبكة الكهربائية
(المحطة الشمسية لشركة إنفينيتى سولار بقدرة ٥٠ ميغاوات) بمساحة ١ كم مربع



المحطة الشمسية بتكنولوجيا الخلايا الفوتوفلطية (PV) أول محطة ضمن برنامج تعريفية التغذية بقدرة ٥٠ ميجاوات



صور من أرض الواقع





ربط محطات بنبان على الشبكة الكهربائية الموحدة

محطات محولات بنبان (١، ٢، ٣، ٤)

المحطة	نسبة التنفيذ	الشركة المنفذة	تاريخ النهو
محطة محولات بنبان (١) جهد ٢٢ / ٢٢ / ٢٢٠ ك.ف بنظام المعزول بالغاز (GIS)	١٠٠ %	إيجيماك	تم النهو
محطة محولات بنبان (٢) جهد ٢٢ / ٢٢ / ٢٢٠ ك.ف بنظام المعزول بالغاز (GIS)	٩٧ %		في مرحلة الاختبارات
محطة محولات بنبان (٣) جهد ٢٢ / ٢٢ / ٢٢٠ ك.ف بنظام المعزول بالغاز (GIS)	٨٩ %		أغسطس ٢٠١٨
محطة محولات بنبان (٤) جهد ٢٢ / ٢٢ / ٢٢٠ ك.ف بنظام المعزول بالغاز (GIS)	٨٩ %		أغسطس ٢٠١٨

تبلغ إجمالي التكلفة (محطات المحولات - خطوط الربط) ٢,٧ مليار جنيه مصري



محطات محولات بنبان (٢ ، ١)

جهد ٢٢٠ / ٢٢ / ٢٢ ك. ف



المحولات



المحولات



خلايا التحكم والوقاية



غرفة الجهد المتوسط



GIS

بنبان ٢

بنبان ١



٢- القدرات المركبة من مزارع الرياح

مزارع الرياح بالزعفرانة



صور من ارض الواقع

مزارع الرياح بجبل الزيت



مزارع الرياح بمنطقة الزعفرانة (ما قبل ٢٠١٤)

٥٤٥ ميغاوات

مزارع الرياح بمنطقة جبل الزيت (تم تنفيذها بعد ٢٠١٤)

٢٠٠ ميغاوات مرحلة أولى (KFW-EIB-AFD)

جبل الزيت ١

٤٠ ميغاوات مرحلة ثانية (توسعة)

جبل الزيت ٢

٢٢٠ ميغاوات JICA اكبر محطة طاقة رياح بالشرق الأوسط

سيتم إفتتاحها اليوم

منها ٤٦٠ ميغاوات تم إضافتها بعد عام ٢٠١٤

١٠٠٥ ميغاوات

الإجمالي

والمتوقع الإنتهاء منه قبل نهاية هذا العام

١٢٠ ميغاوات

جبل الزيت ٣

- تم التعاقد على ٢٥٠ ميغاوات من محطات الرياح مع تحالف ياباني - فرنسي - مصري وجرى زيادة هذا التعاقد بمقدار ٥٠٠ ميغاوات من محطات طاقة الرياح .
- كما يجرى السير قدماً فى إجراءات التعاقد على ١٨٠٠ ميغاوات .



٣- الطاقة الكهرومائية

القدرات الحالية من الطاقة الكهرومائية

➡ السد العالى قدرة ٢١٠٠ ميغا وات

➡ خزان أسوان (١) قدرة ٢٨٠ ميغا وات


➡ خزان أسوان (٢) قدرة ٢٧٠ ميغا وات

➡ قناطر إسنا قدرة ٨٦ ميغا وات

➡ قناطر نجع حمادى قدرة ٦٤ ميغا وات

➡ قناطر أسيوط قدرة ٣٢ ميغا وات

بإجمالى قدرات ٢٨٣٢ ميغا وات





محطة توليد قناطر أسيوط قدرة ٣٢ ميجاوات



سيتم إفتتاحها مع مشروع قناطر أسيوط المائية بمشيئة الله



محطة توليد قناطر أسيوط قدرة ٢٢ ميجاوات



غرفة التحكم الرئيسية



لوحات التحكم والوقاية



المحولات



ربط المحطة بالشبكة



المحطات الكهرومائية الصغيرة

• ولتعظيم الاستفادة من الطاقة الكهرومائية المتاحة في مصر فقد قامت وزارة الكهرباء بالإشتراك مع أحد الشركات

الألمانية بإجراء دراسة إنتهت إلى وجود عدد من المواقع على نهر النيل وفروعه **والتي يمكن توليد ١٥٠ – ٢٠٠ ميجاوات**



قناطر رشيد

منها بإستخدام المحطات الكهرومائية متناهية الصغر (الغير تقليدية) Mini-Hydro.

• يتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى لإجراء دراسات حقلية لإمكانية الاستفادة من هذه المواقع .

• أبدى بنك التعمير الألماني KfW إستعداده لتمويل دراسة بعض المواقع على نهر النيل .



بعض المحطات المائية الصغيرة التي يمكن الإستفادة منها

المواقع التي تم زيارتها

الرياح التوفيقي

الإرتفاع (فرق السقوط)	٢,٣ م
متوسط التدفق	٩٥ م ^٣ / ث
سنة الإنشاء:	٢٠٠٦
القدرة المتوقعة	١,٤ - ٢ ميجا وات



الرياح المنوفى

الإرتفاع (فرق السقوط)	٤ م
متوسط التدفق	١٨٥ م ^٣ / ث
سنة الإنشاء:	٢٠٠٦
القدرة المتوقعة	١,٣ - ٢,٢ ميجا وات



قناطر دمياط

الإرتفاع (فرق السقوط)	٣-٤ م
متوسط التدفق	٣٠٠ م ^٣ / ث
سنة الإنشاء:	١٩٣٦
القدرة المتوقعة	٥ - ٧,٥ ميجا وات





رابعاً : فى مجال نقل الكهرياء



فى إطار إستراتيجية وزارة الكهرباء لتطوير محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة كان لابد من أن يواكب ذلك تطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء والإرتقاء بها على الجهود الفائقة ٥٠٠ ، ٢٢٠ ك.ف ، لذا قام القطاع بالعديد من الإجراءات :



الخطة الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء

- قامت وزارة الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس بإجراء دراسة تحليلية لوضع الشبكة القومية لنقل الكهرباء تهدف لوضع خطة لتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة حتى عام ٢٠٢٥.



- قام قطاع الكهرباء بالعديد من الإجراءات تهدف إلى تدعيم وتحديث الشبكة الكهربائية

في المجالات الآتية:

- ١- خطوط نقل الكهرباء.
- ٢- محطات المحولات.
- ٣- إنشاء مراكز التحكم.





Figure 3-15 Line Loading during 2015 Peak Demand

أسفرت الدراسة عن وجود عدد من الإختناقات بالشبكة الكهربائية الموحدة



١ - خطوط نقل الكهرباء

تم توقيع مذكرة تفاهم فى نهاية ٢٠١٤ مع شركة State Grid الصينية لإنشاء خطوط جهد ٥٠٠ كيلوفولت بإجمالى أطوال ١٢١٠ كيلومتر لتطوير الشبكة الكهربائية





أبراج عبور النيل تنفيذ شركة State Grid

مقياس الرسم: ١ إنش لكل ٤٤,٢ متر





صور من أرض الواقع للمشروعات التي نفذتها شركة State Grid




and control technology have been applied






تطور الزيادة فى أطوال شبكات النقل على جهد ٥٠٠ ك.ف





تطور الزيادة في أطوال شبكات النقل على جهد ٢٢٠ ك.ف





٢- محطات المحولات

(شبكة نقل الكهرباء)



محطات محولات جهد ٥٠٠ ك.ف.

مواقع محطات المحولات جهد ٥٠٠ ك.ف

محطات قائمة قبل ٢٠١٤

١٨

محطات تم الإنتهاء من تنفيذها بعد يونيو ٢٠١٤

٦

• إجمالي ساعات ٦٥٠٠ م.ف.أ

• إجمالي إستثمارات ٤,٤ مليار جنيه

محطات جارى إنشائها

١١

• إجمالي ساعات ١٦,٧ الف م.ف.أ

• إجمالي إستثمارات ١١,٢ مليار جنيه

تنتهى فى الربع الأول من عام ٢٠١٩


محطات جارى طرحها

١ + ٩

• إجمالي ساعات ١٤ الف م.ف.أ

• إجمالي إستثمارات ٩,٢ مليار جنيه (تقديري)

تنتهى بنهاية عام ٢٠١٩



محطة محولات العوينات الجديدة





محطات محولات العوينات الجديدة جهد ٥٠٠ ك.ف.

جارى دراسة التغذية الكهربائية الدائمة من خلال محطة محولات

العوينات الجديدة جهد ٥٠٠ / ٢٢٠ ك.ف، تستخدم لتغذية محطة

محولات توشكى ٢ لتحسين مستوى الخدمة فى منطقة شرق العوينات



ولزيادة القدرة الكهربائية للربط المصرى السودانى.



محطات محولات جهد ٥٠٠ ك.ف التي تم تنفيذها إعتباراً من يونيو ٢٠١٤ حتى الآن



محطة محولات وادى النطرون جهد ٥٠٠ ك.ف سعة ١٥٠٠ م.ف.أ



محطة محولات كفر الزيات جهد ٥٠٠ ك.ف



محطة محولات إبتاي البارود جهد ٥٠٠ ك.ف سعة ١٠٠٠ م.ف.أ



محطة محولات بدر جهد ٥٠٠ ك.ف سعة ١٥٠٠ م.ف.أ



محطة محولات شرق بنها جهد ٥٠٠ ك.ف سعة ١٠٠٠ م.ف.أ



محطة محولات غرب مغاغة جهد ٥٠٠ ك.ف سعة ١٥٠٠ م.ف.أ

إجمالي التكلفة الإستثمارية لعدد ٦ محطات محولات جهد ٥٠٠ ك.ف بإجمالي ساعات ٦٥٠٠ م.ف.أ حوالى ٤,٤ مليار جنيه



محطات محولات جهد ٥٠٠ ك.ف. الجارى تنفيذها (متوقع الإنتهاء منها بنهاية ٢٠١٨)



محطة محولات أبو المظالمير جهد ٥٠٠ ك.ف سعة ١٥٠٠ م.ف.أ

تاريخ الإنتهاء المتوقع : أكتوبر ٢٠١٨



محطة محولات زهراء المعادي جهد ٥٠٠ ك.ف سعة ١٥٠٠ م.ف.أ

تاريخ الإنتهاء المتوقع : ديسمبر ٢٠١٨



محطة محولات سمنود جهد ٥٠٠ ك.ف سعة ١٥٠٠ م.ف.أ


تاريخ الإنتهاء المتوقع : أكتوبر ٢٠١٨

إجمالي السعات **١١** محطات محولات جهد ٥٠٠ ك.ف الجارى تنفيذها حوالى **١٦,٧** الف ميغا فولت أمبير بتكلفة حوالى **١١,٢** مليار جنيه




تطور ساعات محطات المحولات منذ ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨ فى مجال النقل على الجهد الفائق

ساعات محطات المحولات جهد ٢٢٠ ك.ف



ساعات محطات المحولات جهد ٥٠٠ ك.ف






٣- مراكز التحكم (شبكة نقل الكهرباء)



مراكز التحكم فى شبكة نقل الكهرباء



●	تحتكم قائمة	٦
●	تحتكم جارى تنفيذها	٤
●	تحتكم جارى طرحها	٢

جارى العمل حالياً على إنشاء ٦ مراكز تحكم
فى شبكة نقل الكهرباء

مراكز التحكم الجارى تنفيذها بشبكة نقل الكهرباء

١	تحكم إقليمى وسط الصعيد
٢	تحكم إقليمى مصر العليا
٣	تحكم إقليمى الدلتا
٤	تحكم القناة الإقليمى - تم الإسناد

مراكز التحكم الجارى طرحها بشبكة نقل الكهرباء



١	تحكم القاهرة الإقليمى
٢	تحكم الإسكندرية الإقليمى

مراكز التحكم القائمة بشبكة نقل الكهرباء

١	التحكم القومى.
٢	تحكم القاهرة الإقليمى.
٣	التحكم التبادلى العباسية.
٤	تحكم الإسكندرية الإقليمى.
٥	تحكم غرب الدلتا الإقليمى.
٦	تحكم القناة الإقليمى.



مراكز التحكم فى شبكة نقل الكهرباء



جارى التنسيق لإنشاء مركز تحكم قومى جديد (تبادلى) بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع شركة State Grid



خامساً: في مجال توزيع الكهرباء



تدعيم شبكات توزيع الكهرباء

تضع وزارة الكهرباء مبدأ رفع كفاءة الخدمة المقدمة للجمهور (كأحد أولوياتها) حيث يتم التوسع فى إنشاء شبكات توزيع جديدة وإعادة تخطيط الشبكات بما يتناسب مع تطور الأحوال خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٧ بتكلفة ٤,٥ مليار جنيه.

البيان	ما تم إضافته خلال ٢٠١٥ / ٢٠١٤	ما تم إضافته خلال ٢٠١٦ / ٢٠١٥	ما تم إضافته خلال ٢٠١٧ / ٢٠١٦	الإجمالى
أطوال خطوط وكابلات الجهد المتوسط	١٠٣٩٥	٥٨٩٦	٦٢١٨	٢٢٥٠٩ كم
أطوال خطوط وكابلات الجهد المنخفض	٨٥٣٠	١٠٤٧٦	٩٧٧٢	٢٨٧٧٨ كم
عدد لوحات التوزيع	١٣٩	٨٩	٨١	٣٠٩ لوحة
عدد محولات التوزيع	٣٨٢٥	٥٨٢٩	٥٤٦٦	١٥١٢٠ محول
ساعات المحولات	٢٧٥٤	٣٣٩٣	٥٢٣٤	١١٣٨١ م.ف.أ
عدد صناديق ولوحات الجهد المنخفض	١٧٢٩٨	٧٣٧١	١٠٤٥٦	٣٥١٢٥ لوحة وصندوق



خطة تدعيم وتطوير شبكات التوزيع على الجهدين المتوسط والمنخفض

الموزعات	شبكات الجهد المنخفض				شبكات الجهد المتوسط			السلطة العامة			الشركة	
	صناديق توزيع	كابلات (كم)	موصلات (كم)	أعمدة	كابلات (كم)	موصلات (كم)	أعمدة	لوحة جهد منخفض	لوحة جهد متوسط + سكاكين هوائية	محولات وأكشاك		
٢٥	٠	٠	٠	٠	١١٨٨,٣٥	١١,٥	٥٨	٠	٥٦٣	١٠٢٣	قرض	شمال القاهرة
٠	١٧٩٥	٧٩٣,٥	١٠٢١,٥	٤٨٧٠	٠	٠	٠	٦٤٨	٠	٠	ذاتي	
٢٥	١٧٩٥	٧٩٣,٥	١٠٢١,٥	٤٨٧٠	١١٨٨,٣٥	١١,٥	٥٨	٦٤٨	٥٦٣	١٠٢٣	إجمالي	
٢٧	١٦٢٧	٦٧٢,٩٥٩	١٩٣٨,٦٨	٥٧٦٣	٢١٧٥,٨٩٥	٩٩٠,١	٧٩٢	٥٤٩	٦٩٢	١٢٩٥	قرض	جنوب القاهرة
٧	٢٣٢	١٦٠,٤٧	٣٢,٦٢	١٨١	٣٢١,٩٠٥	٢٠,٧١	٥٠	٨٣	١٠٠	١٩٣	ذاتي	
٣٤	١٨٥٩	٨٣٣,٤٢٩	١٩٧١,٣	٥٩٤٤	٢٤٩٧,٨	١٠١٠,٨١	٨٤٢	٦٣٢	٧٩٢	١٤٨٨	إجمالي	
١	٠	٨١,٧٨٧	١٥٣,٩٨	٠	١٠٨,٧٣	٦	١٩٠	٩٥	٩٥	٢٦٤	ذاتي	الاسكندرية
١٠	١١٠	١٧,٧٣٣	١٧٢,٩٤٥	٧٣٢	٤٦٧,٨٢٤	٢,٤٦٢	٣٢	٧٠	٤١	٤٧٧	قرض	القناه
٨	٢٠٤	١٦٣,٢٨	٣٣٧٩,٩	٢٣٤٢٢	٨٧٧,٠١	١٢٠,٨	٥٩٤٩	٣٧٨	٣٩١	٢٣٦	ذاتي	
١٨	٣١٤	١٨١,٠١٣	٣٥٥٢,٨٤٥	٢٤١٥٤	١٣٤٤,٨٣٤	١٢١٠,٤٦٢	٥٩٨١	٤٤٨	٤٣٢	٧١٣	إجمالي	
١٩,٥	٠	١٨٦,٤٧٥	٨٦٨٩,٦٧٥	٦٦٤٢٣	١٥٦٤,٩٨	٧٢٦,٥٧٥	٦٧٠,٦	٢٧٧	٣٦	٢١٨٨	قرض	شمال الدلتا
٤	٠	٦٩,١٥	٢٠٧٣,٠٠٧	١٢٥٠,٢	١٩٨,١٨	٦٠٠,٦٧	٢٦٢٠	٦١	٠	٧٨٢	ذاتي	
٢٣,٥	٠	٢٥٥,٦٢٥	١٠٧٦٢,٦٨٢	٧٨٩٢٥	١٧٦٣,١٦	١٣٢٧,٢٤٥	٩٣٢٦	٣٣٨	٣٦	٢٩٧٠	إجمالي	
٤٠,٥	٠	٦٣,٨٦١	١١٢٤,٢٥٤	٣٣٦٩١	٢٣٠,١٤٥	٥٩٩,٦٣٦	٦٩٨٥	١٥٤	٣١٢	٢٣٩٢	قرض	جنوب الدلتا
٠,٥	٠	٢١,٥٣٥	٢٨١,٤٩	٨٧١٢	١٨٢,٩٩٢	١٨٧,٢	٣١٣١	٦٥	١٨	٦٣٥	ذاتي	
٤١	٠	٨٥,٣٩٦	١٤٠٥,٧٤٤	٤٢٤٠,٣	٢٤٨٨,١٣٧	٧٨٦,٨٣٦	١٠١١٦	٢١٩	٣٣٠	٣٠٢٧	إجمالي	
١٧	٦٠	٤٨,٧٢	٣٩٧١	٣٦٤١٧	٨٣١,٤	٥٩٥,٨	١٢٣٢٤	٥٠,٨	١٤٩	٣٦٩	قرض	البحيرة
٠	٠	٦,٢٣	٥٩٧,١	٤٩٥٥	٣٦,٥٩	٧١,٦٦	١٥٢٣	٥٤	١٢	٤١	ذاتي	
١٧	٦٠	٥٤,٩٥	٤٥٦٨,١	٤١٣٧٢	٨٦٧,٩٩	٦٦٧,٤٦	١٣٨٤٧	٥٦٢	١٦١	٤١٠	إجمالي	
٢٤	٠	٠	٠	٠	٦٩٠,٦	٣٥١,٦	٣٢٩٤	٠	٨٢	٩٧١	قرض	مصر الوسطى
١	٠	٣٣,١٢٥	١٤٥١,٦٦٤	٤٧٤٣	٢١٧,١٢	١٣٦,٢٥	١٦٣١	١٢٠	٣٥	٢١٢	ذاتي	
٢٥	٠	٣٣,١٢٥	١٤٥١,٦٦٤	٤٧٤٣	٩٠٧,٧٢	٤٨٧,٨٥	٤٩٢٥	١٢٠	١١٧	١١٨٣	إجمالي	
٢١	٠	١٧٧,١٩	١٤٨٧٣,٩١	٢٧٧٩١	١٤١٩,٢٥	١٠٢٨,٩٤٢	٣٨٥٣	٧٧٧	٣٨٨	٢٥٧٤	قرض	مصر العليا
٠	٠	٣٣,٩٣٤	٣٥٧٧,٥	٤٨٦٩	١٨٣,٥٢٦	٩٣,٢٧	٤٦٩	١٨٤	٢١	٦٢١	ذاتي	
٢١	٠	٢١١,١٢٤	١٨٤٥١,٤١	٣٢٦٦٠	١٦٠,٢,٥٥١	١١٢٢,٢١٢	٤٣٢٢	٩٦١	٤٠,٩	٣١٩٥	إجمالي	
١٨٦	١٧٩٧	١١٦٦,٩٣٨	٣٠٧٧٠,٤٦٤	١٧٠,٨١٧	١٠٥٩٨,٧٢٩	٤٤٠٣,٢١٥	٣٦١٣٦	٢٣٣٥	٢٢٢٣	١١٢٤٩	إجمالي القرض	
٢٢,٥	٢٢٣١	١٤٠٢,٣٩١	١٣٨٤٣,٧١٧	٦٦٨٩٨	٢١٤٧,٣٧٣	٦٣٦١,١١	١٥٩٦١	١٧٦٦	٦٦٥	٣٠٢٨	إجمالي الذاتي	
٢٠,٥	٤٠,٢٨	٢٥٢٩,٩٤٩	٤٣٣٣٩,٢٢٥	٢٣٥٠,٧١	١٢٧٦٩,٤٧٢	٦٦٣٠,٣٧٥	٤٩٦٠,٧	٤٠,٢٣	٢٩٣٥	١٤٢٧٣	الإجمالي	

يجرى حالياً تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة

شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة إجمالية

حوالى ٢٢,٥ مليار جنيهه علي أن يتم

الإنهاء منها بنهاية ٢٠١٩ طبقاً

لتوجيهات القيادة السياسية .

وذلك بإضافة ٤,٥ مليار جنيهه التى تم

إستثمارها خلال الثلاث سنوات السابقة .



خطة تدعيم شبكات التوزيع



بيان	عدد	وحدة
محولات وأكشاك	١٤٢٧٣	محول
لوحات جهد متوسط	٢٩٣٥	لوحة
لوحات جهد منخفض	٤٠٢٣	لوحة
أعمدة جهد متوسط	٤٩٦٠٧	عمود
كابلات جهد متوسط	١٢٧٦٩	كيلومتر
موصلات جهد متوسط	٦٦٣٠	كيلومتر
أعمدة جهد منخفض	٢٣٥٠٧١	عمود
موصلات جهد منخفض	٤٣٣٣٩	كيلومتر
كابلات جهد منخفض	٢٥٣٠	كيلومتر
صناديق توزيع	٤٠٢٨	صندوق
موزعات جهد متوسط	٢٠٦	موزع

تطوير شبكات توزيع الكهرباء



موزع بردين - وسط الشرقية



موزع التروولى - هندسة المطرية



موزع شبرا النحلة - جنوب الشرقية



تحويل خطوط كهرباء الجهد المتوسط المارة أعلى المباني فى المناطق الأكثر خطورة إلى كابلات أرضية أو تعديل مسارها

■ تمويل من وزارة التخطيط لتحويل الخطوط الهوائية على الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية **جهد ١١، ٢٢ ك.ف.**

□ **مرحلة أولى:** تم الإنتهاء منها لتحويل خطوط هوائية إلى كابلات أرضية بأطوال كابلات ٧٠٥ كم بإجمالى تكلفة ٧٠٠ مليون جنيه
(ما تم إتاحة من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ٥٠٧ مليون جنيه).

□ **مرحلة ثانية:** سيتم البدء فوراً فى المرحلة الثانية بتمويل ١ مليار جنيه يتم إتاحتها من وزارة التخطيط.

■ تمويل من وزارة الإسكان لتغيير مسار الخطوط الهوائية على الجهد الفائق **جهد ٢٢٠ ك.ف.** فى الأماكن الأكثر خطورة

□ **جارى تغيير مسار خط شمال هليوبوليس / باسوس جهد ٢٢٠ كيلو فولت بطول ١٢ كم بتكلفة حوالى ٧٠٠ مليون جنيه .**

بمحافظة القاهرة والقليوبية

٤ آلاف اسرة



تطوير منظومة العدادات

- العدادات مسبقة الدفع.
- العدادات الذكية



العدادات مسبقة الدفع - العدادات الذكية



للتغلب على مشاكل تحصيل فواتير الكهرباء والناجمة عن تدخل العنصر البشري فى عملية قراءة العدادات والتحصيل يتم التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية.



□ بالنسبة للعدادات مسبقة الدفع تم تركيب ٥,٩ مليون عداد حتى الآن.

□ جارى تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب ٢٥٠ ألف عداد ذكى بنطاق

٦ شركات توزيع يتم الإنتهاء منها فى الربع الأول من العام القادم.

صور العدادات الذكية المركبة بالوحدات ضمن مرحلة الاختبار



مراكز التحكم

(في شبكات توزيع الكهرباء)



مراكز التحكم فى شبكات توزيع الكهرباء



□ جارى العمل على إنشاء وتطوير عدد ١٧ مركز تحكم بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

□ سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين للإستفادة من تطوير شبكات توزيع الكهرباء على النحو التالى.

□ كما يجرى حالياً تنفيذ عدد ثلاث مراكز تحكم بمواقع الحلمية - غرب الإسكندرية - دمياط تمول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA.

مراكز التحكم الجارى طرحها بشبكات توزيع الكهرباء

١٠	الدقهلية	١	مدينة نصر
١١	كفر الشيخ	٢	القاهرة الجديدة
١٢	الغربية والمنوفية	٣	الحلمية (JICA)
١٣	دمياط (JICA)	٤	الدقى
١٤	دمهور	٥	٦ أكتوبر
١٥	المنيا	٦	شرق الاسكندرية
١٩	بنى سويف والفيوم	٧	غرب الاسكندرية (JICA)
١٧	سوهاج	٨	شرم الشيخ
		٩	الغردقة



أسبقية أولى	أسبقية ثانية
٦ مراكز تحكم	٨ مراكز تحكم
محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية (المناطق الأكثر جاهزية)	باقى المحافظات
عام ونصف	عام ونصف



سادساً: الربط الكهربائي

مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات

توقيع إتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشاريع الربط الكهربائي (GEIDCO)







مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات

١- الربط المصري السعودي تبادل ٣٠٠٠ م.وات بين شبكتي البلدين

تم الإتفاق أن يكون التشغيل الجزئي للمشروع في **سبتمبر ٢٠٢١** والتشغيل الكامل في **سبتمبر ٢٠٢٢**
نتيجة لبعض التعديلات في مسار خطوط الربط للتوافق مع مشروع نيوم
التكلفة الإستثمارية للمشروع **حوالي ١٥٦٠ مليون دولار** (يخص الجانب المصري حوالي ٦٢٦,٣ مليون دولار).





مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات



٢- الربط المصري السوداني:

قدرة خط الربط: ٣٠٠ ميجاوات كمرحلة أولى يمكن زيادتها لتصل إلى **٦٠٠ ميجاوات** مستقبلاً.

الموقف التنفيذي: تم إسناد أعمال تنفيذ إنشاء خط الربط الكهربائي **جهد ٢٢٠ كيلوفولت** للشركة المنفذة.

البرنامج الزمني: سيتم بذل أقصى جهد للإنتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل قبل نهاية **ديسمبر ٢٠١٨**.

التكلفة الإستثمارية: حوالى **١ مليار جنيه** ما يتحمله الجانب المصرى من المشروع.







مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات

٣- الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان:

□ القدرات الكهربائية التي يمكن تبادلها : ٢٠٠٠ ميجاوات

□ إقترح ممثلي شركة Euro Africa Interconnector أن يتم البدء في تنفيذ المشروع في نوفمبر ٢٠١٨ وتكون مدة التنفيذ

٣٦ شهر.



□ تم إجراء عملية المسح لمسار الربط مع قبرص وتم تحديد نقطة الربط على ساحل البحر المتوسط والتي تقع على بعد ١٠٠ كم غرب دمياط.

خطوط ربط جهد ٥٠٠ و ٦٠٠ كيلوفولت مقترحة تيار مستمر



مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات


٤- الربط الكهربائي بين مصر والأردن

□ قدرة خط الربط : ٤٥٠ ميجاوات جاري حالياً دراسة زيادتها لتصل إلى ٢٠٠٠-٣٠٠٠ ميجاوات

لتعزيز الربط مع الجانب الأردني وإمكانية نقل الكهرباء إلى (سوريا - لبنان - العراق).

□ تم توقيع ملحق عقد تبادل الطاقة مع الأردن والخاص بشراء ما لا يقل عن ١٠ جيجاوات ساعة


شهرياً على مبدأ TAKE OR PAY.





الربط الكهربائي

مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات





سابعاً: فى مجال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والدور المجتمعى لقطاع الكهرباء



طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى

تقديم شكوي فنية او تجارية



تلقى المركز منذ تطويره فى ٢٠١٦/٨/٢١ حوالى ٤,١١ مليون مكالمة

إرسال شكوي
من خلال تطبيق



تلقت هذه القنوات حوالى ٢٥٠٠ شكوى منذ إنشائها فى ٢٠١٦/٤/٢٤.

الموقع الالكتروني
للوزارة



تلقى الموقع منذ إنشائه فى عام ٢٠١٢ حوالى ٥٠ ألف شكوى تم الرد عليها بالإضافة إلى حوالى ٢٠ ألف شكوى عبر موقع بوابة الشكاوى الحكومية

<http://www.moere.gov.eg/cmp>



إجمالي المكالمات الواردة على الخط الساخن ١٢١ من ٢٠١٦/٠٨/٢١ وحتى ٢٠١٨/٧/١٧ (٢١ شهر)



معدل الرد على مركز تلقى شكاوى الجمهور ١٢١

من ٢٠١٦/٠٨/٢١ وحتى ٢٠١٨/٧/١٧ (سنة ١١ شهر)

١٢٩١

عدد الشكاوى
الجاري دراستها

- بلاغات فنية: ٥١٧
- شكاوى تجارية: ٧٧٤

الإجمالي
حوالي ٤,١١
مليون مكالمة

0.03%

99.97%

٤١١٠٧٣٤

عدد المكالمات التي
تم الانتهاء منها وإغلاقها

- بلاغات فنية ٢١٦٦١٣٣
- شكاوى تجارية ١١٥٢٧٤
- إبلاغ القراءات ٩٦٦٤٣
- إبلاغ عن سرقات ٨٤٧٣
- إبلاغ عن أعمدة إنارة ٤٤٩٨١
- استعلام عن متأخرات ٤٧٢٦
- حساب فاتورة ٣٠٨
- شكوي من مسئول ٦٩٥٤
- استفسارات ٤٠٩٠٤٣
- بلاغات فنية تم الانتهاء منها بمعرفة شركة التوزيع دون تسجيلها على النظام ٣٣٩٢٦*
- مكالمات بدون بلاغ ١٢٢٤٢٧٣ (معكسات - رقم خطأ)

* هذا الرقم ثابت منذ نوفمبر ٢٠١٦ حيث تم الانتهاء من تغطية النظام لكافة مناطق الجمهورية



تطوير مراكز الخدمة



- تم الإنتهاء من تطوير عدد ٤٥٦ مركز خدمة من إجمالي ٤٨٠ مركز .
- المستهدف الإنتهاء من تطوير المراكز المتبقية نهاية هذا العام .






تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

تحسين ترتيب مصر في تقارير (ممارسة أنشطة الأعمال – التنافسية)

تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية (ممارسة أنشطة الأعمال – التنافسية).


تقرير التنافسية



تحسين ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية بالنسبة لمؤشر جودة التغذية الكهربائية من المركز (١٢١) في عام ٢٠١٤ الى المركز (٦٣) في عام ٢٠١٧ (تقدم ٥٨ مركز).

تقرير ممارسة أنشطة الأعمال

تطور مؤشر الحصول على الكهرباء



تحسين ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز (١٤٥) في عام ٢٠١٥ إلى المركز (٨٩) في عام ٢٠١٨ (تقدم ٥٦ مركز).



توصيل التيار الكهربائى لمشروع التطوير الحضارى **بشاير الخير (١، ٢، ٣)**

طبقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية

ومن منطلق المسؤولية المجتمعية قامت شركات الكهرباء

بتحمل تكاليف توصيل التيار الكهربائى للمشروع بشاير الخير ٢، ٣

بشاير الخير ٣



بشاير الخير ٢



بشاير الخير ١



موزع (البشاير ١)



مشروعات التطوير الحضارى بشاير الخير (١، ٢، ٣)

المشروع البند	بشاير الخير (١)	بشاير الخير (٢)	بشاير الخير (٣)
عدد الوحدات	١٧ بلوك سكنى	٢٤ بلوك سكنى	٦٤ بلوك سكنى ٣٦ بلوك سكنى + تجارى
القدرة المطلوبة	٦,١ ميجاوات	١١,٥ ميجاوات	٥٠ ميجاوات
المهام	■ ٨ محول قدرة ١٠٠٠ ك.ف.أ ■ ٨ لوحة حلقيه جهد متوسط ■ ١ موزع ١٠ خلايا	■ ١٤ محول قدرة ٥٠٠ ك.ف.أ ■ ١٤ لوحة حلقيه جهد متوسط ■ ١ موزع ١٢ خلية	■ ٣٢ محول قدرة ١٠٠٠ ك.ف.أ ■ ٣٢ لوحة حلقيه جهد متوسط ■ ١ موزع ٢٣ خلية
التكلفة	١٥,٧ مليون جنيه	٢٤ مليون جنيه	٥٥ مليون جنيه
الموقف التنفيدى	تم التنفيذ وإطلاق التيار	تم التنفيذ وإطلاق التيار	تحت الإنشاء

- سيتم تغذية مشروع بشاير الخير (٣) عن طريق إنشاء محطة محولات جهد ٦٦ / ١١ ك.ف.أ بإجمالى ساعات ٢ * ٤٠ م.ف.أ قابلة للتوسع بمحولين مماثلين يتم توسعتهما مستقبلا بجهد ٢٢٠ ك.ف.أ.



وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة

Ministry of Electricity & Renewable Energy

إفتتاح مشروعات

وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة

شموس لا تغيب





وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة

Ministry of Electricity & Renewable Energy

إفتتاح مشروعات

وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة